

监理检查记录表

工程名称: 星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM13-ZHJL-008

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.04.13	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行箱变基础施工, 今天监理部对现场进行检查。		
存在问题	现场存在箱变基础预埋件钢板不符合图纸及规范要求, 根据相关要求设备基础钢板应预埋, 但现场制作后期粉刷埋入, 完全不与箱变基础圈梁有可靠连接, 有严重的质量隐患。		
监理措施	已下发监理通知单 07 号, 要求整改。		
检查人	唐剑	施工项目部 签收人/日期	赵建华 2021.4.13
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 赵建华 日期 2021.4.15		
复查意见	经复查, 以整改 复查人: 唐剑 日期 2021.4.16		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。