

监理检查记录表

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHUL-001

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.08	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行切割模具、焊接钢筋笼，今天监理部对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、屋顶切割机械无任何有效防护措施，并且未配备灭火器材，临时用电不合规。 2、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标志标语，无任何安全文明施工迹象，并且安全隐患较为严重。 3、支架基础钢筋笼绑扎不符合规范要求，且钢筋锈蚀严重，影响施工质量。		
监理措施	下发监理通知单 001 号，要求整改。		
检查人	唐金	施工项目部 签收人/日期	赵建华 2021.03.08
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵建华 日期 2021.		
复查意见	经复查情况属实。 复查人：唐金 日期 2021.03.11		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。