

安全检查记录表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号:GFDZJBM14-TJXM-AQ-001

检查时间	2021 年 10 月 07 日	检查类型	安全检查
施工单位	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	检查项目	3#屋面
检查人员	田同有		
检查记录及结论	经监理项目部对 3#屋面施工现场临时用电检查，发现存在以下问题： 1、三条临时用电线路漏电保护器未做防雨保护措施。 2、现场两个三级配电箱未做防雨保护措施，箱体未接防雷接地线。 3、三台电焊机未接防雷接地线。 4、施工现场未设置安全警示标志。 监理项目部要求： 1、施工项目部要求暂停用电、焊接施工，按要求进行整改，整改完成后，报监理项目部验收，合格后方可进行用电、焊接施工。 2、按厂区有关部门要求进行清理施工现场施工垃圾。 3、施工区域设置安全警示标志。 4、施工现场安全员应全程进行管控，确保安全零事故。		
整改措施	1、2、3项已按要求整改完成（10月7日） 施工班组安全警示带、安全警示标牌已按规范设置 整改负责人：[签名] 日期：2021.10.8		
复查意见	经监理项目部复查验收，合格 复查人：[签名] 日期：2021.10.8		



扫描全能王 创建