

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-014

施工单位	绥化市通力光伏发电平价上网项目		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年6月16日		检查地点	光伏区II标段	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区II标段09#方阵打桩施工情况。				
存在问题	09#方阵个别管桩不垂直，垂直度偏差较大，超出规定范围。				
整改要求	立即按规范和要求整改。				
检查人	孔令才		施工项目部 签收人/日期	高飞 2021年6月16日	
整改情况	已整改完成。 整改负责人：高飞 日期：2021年6月18日				
复查意见	已整改，符合要求。 复查人：孔令才 日期：2021年6月18日				



扫描全能王 创建