

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年9月24日	检查地点	N51#塔基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： 钢筋、模板：主筋：16 Φ 20，箍筋：12 Φ 8 Φ 300，柱口：800。			
存在问题	因湿地下雨，柱口钢筋生锈严重，		
整改要求	责令：施工作业组，将柱口钢筋除锈，		
检查人	赵焕程	施工项目部签收人/日期	张京庆
整改情况	已整改完成， 整改负责人：张京庆 日期：2024年9月24日		
复查意见	复查人：赵焕程 日期：2024年9月24日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—TJ—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年9月11日		检查地点	N77#基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述: 钢筋、模板。 主筋: 16# 20. 配筋: 12# 8# 300. 柱口: 800.				
存在问题	下涌: 基础积水, 伴有泥沙。			
整改要求	施工清理积水泥沙。			
检查人	赵焕柱		施工项目部签收人/日期	张京庆
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张京庆 日期: 2024年9月11日			
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 赵焕柱 日期: 2024年9月12日			

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJ—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年9月8日	检查地点	N34+2#基塔
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： 钢的、模板： 之前：2021.22. 范围：1308至300. 柱口：1000.			
存在问题	柱上口钢支撑搭设通道不规范		
整改要求	返工搭设柱上口通道及挂网		
检查人	赵焕柱	施工项目部签收人/日期	张京庆
整改情况	已整改完成 整改负责人：张京庆 日期：2021年9月8日		
复查意见	同意整改 复查人：赵焕柱 日期：2021年9月8日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJ—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年9月7日	检查地点	N57+2#塔基石
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： 钢筋、模板			
存在问题	基坑边：发电机无保护栏标志牌		
整改要求	发电机周围必须围拦设标志牌		
检查人	赵焕柱	施工项目部签收人/日期	张京庆
整改情况	已落实整改中 整改负责人：张京庆 日期 2024年9月7日		
复查意见	同意整改 复查人：赵焕柱 日期 2024年9月7日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目 编号：GYPDBFD—ZHJL—TJ—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024年9月5日	检查地点	N 26 塔基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： 主筋：16 根 20。 拉筋：12 根 8 级 300。 拉口：800。 拉筋绑扎，木工入模			
存在问题	下通：拉筋记号未清理到位。		
整改要求	拉筋记号通工清理，重新入模		
检查人	赵焕奎	施工项目部签收人/日期	张京庆
整改情况	已整改完成 整改负责人：张京庆 日期：2024年9月5日		
复查意见	已整改完成 复查人：赵焕奎 日期：2024年9月5日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—TJ—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 14 日	检查地点	N22 [#] N50 [#] N49 [#] 塔基.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： 钢筋、模板.			
存在问题	基础周边搭设围挡无标志牌，警示灯.		
整改要求	基础周边必须设有标志牌、警示灯，以确保安全.		
检查人	赵焕柱	施工项目部签收人/日期	张京庆
整改情况	已落实整改到位. 整改负责人：张京庆 日期 2021 年 9 月 14 日		
复查意见	已整改完成 赵焕柱 复查人： 日期 2021 年 9 月 14 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B.26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年9月2日		检查地点	N19、N63 基塔	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述:	N19 基塔主筋: 20Φ22 箍筋: 15Φ8@300 柱口: 1000 N63 基塔主筋: 16Φ20 箍筋: 12Φ8@300 柱口: 800				
存在问题	桩基的跳扣, 基桩前积水				
整改要求	跳扣绑扎返工, 基桩前积水用泵抽干				
检查人	张德松		施工项目部 签收人/日期	张京庆	
整改情况	整改完成				
	整改负责人: 张京庆		日期: 2021年9月2日		
复查意见	已整改完成				
	复查人: 张德松		日期: 2021年9月2日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 31 日	检查地点	IV 23.24 号塔基
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述： 基础：钢筋模板，主筋：16 且 20， 箍筋：12. 且 8 且 300 柱口：800，			
存在问题	因下雨：塔基积水、泥砂。		
整改要求	抽排水、清泥砂。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张京庆
整改情况	整改完成。 整改负责人：张京庆 日期：2021 年 8 月 31 日		
复查意见	复查人： 日期：2021 年 8 月 31 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B.26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年8月23日		检查地点	外电N36,37,70#铁塔.	
检查类型	☐ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述: 主筋: 16Φ20, 外箍筋 12Φ8Φ300. 基础桩口: 800, 主筋计 $4 \times 16 = 64$,					
存在问题	基础桩口因下雨积水存有泥砂水				
整改要求	责令: 施工队立即抽水排泥砂				
检查人	赵焕柱		施工项目部 签收人/日期	周建强	
整改情况	按要求整改完成落实 整改负责人: 周建强 日期: 2021年08月24日				
复查意见	复查人: 赵焕柱 日期: 2021年08月24日				

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B.26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 8 月 20 日		检查地点	外线: N64# 铁塔基础	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述: N64# 铁塔基础主筋^① 16mm 20, 外框筋^② 12mm 8 根 300, ③ 基础柱直径: 800, 主筋计: $4 \times 16 = 64$,					
存在问题	模板入模后, 接缝过大, 未粘贴海绵条				
整改要求	责令: 施工班组: 必须粘贴海绵条防止渗浆				
检查人	赵煥柱		施工项目部 签收人/日期	周建强	
整改情况	已整改完毕, 验收合格				
	整改负责人: 周建强		日期: 2021 年 08 月 20 日		
复查意见	复查人: 赵煥柱 日期: 2021 年 08 月 20 日				

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 18 日	检查地点	外线 N46# 基础石粒
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述：上午：10 时 30 分验收外线 N46# 基础石粒口：0900。 1. 18 时 20. 2. 20 时 8 分 300. 3. 20 时 8 分 300 及模板。			
存在问题	N46# 基础石粒放坡度小，外立面小胸坑，易槽边滑坡，存在安全隐患。		
整改要求	按图施工规范要求施工，槽边返工。		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	周建强
整改情况	槽边返工，已整改完成。 整改负责人：周建强 日期：2021 年 08 月 18 日		
复查意见	已按要求整改。 复查人：赵焕柱 日期：2021 年 08 月 19 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B. 26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 11 日	检查地点	N9# 基础桩的模板。
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述：N9# 基础桩：主筋：16 Φ 20，外箍筋：12 Φ 8@300。 4 $\times$ 16=64，桩口：800，只检模板。			
存在问题	基础桩内清理不干净彻底。		
整改要求	责令：施工作业人员，将基础桩内：必须清理干净。		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	周建强
整改情况	整改负责人：周建强 日期：2021 年 08 月 11 日		
复查意见	整改完成，符合要求。 复查人：赵焕柱 日期：2021 年 08 月 12 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 7 月 18 日	检查地点	3 号线路 N31 塔基检查
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： 3 号线路 N31 塔基砼浇筑未达到施工要求。			
存在问题	N31 塔基砼浇筑后拉面处钢筋面等项。		
整改要求	责令施工队将拉面部位立即整改达到要求		
检查人	姬世军	施工项目部签收人/日期	周建强 2021.7.18
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：周建强 日期：2021 年 7 月 18 日		
复查意见	已按要求整改。 复查人：姬世军 日期：2021 年 7 月 19 日		