

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 10 日	检查地点	N02—N04 段电缆
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述: N102—N104 段电缆敷设完成后,长时间 在地面上裸露不挖沟,车辆任以石碾压			
存在问题	长时间在地面上裸露,车辆任意碾 压		
整改要求	要求尽快处理避免车辆碾 压		
检查人	贾金光	施工项目部签收人/日期	郭峰 2021.10.11
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 郭峰 日期: 2021 年 10 月 11 日		
复查意见	经复查,整改验收符合要求 复查人: 贾金光 日期: 2021 年 10 月 11 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 06 日	检查地点	C52—C45 段过路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： C45—C52 段过路管埋设。			
存在问题	该段过路管来做喇叭口		
整改要求	要求过路管要做喇叭口		
检查人	贾金亮	施工项目部签收人/日期	郭峰 2021.10.06
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：郭峰 日期：2021 年 10 月 06 日		
复查意见	经复查整改验收符合要求 复查人：贾金亮 日期：2021 年 10 月 06 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 02 日	检查地点	C30 机位到 C29 机位
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： C30 段高压电缆沟 铺沙盖砖 回填。			
存在问题	C30 段盖砖不平 不正。		
整改要求	要求 铺沙 砖 都要铺平。		
检查人	贾金光	施工项目部签收人/日期	郭峰 2021.10.02
整改情况	已整改完成 整改负责人：郭峰 日期：2021 年 10 月 02 日		
复查意见	已按要求整改。 复查人：贾金光 日期：2021 年 10 月 02 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 28 日	检查地点	四回路电缆沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： 1、四回路电缆沟回填。 2、1102 电缆沟铺沙盖砖验收。			
存在问题	铺沙不平整，铺砖不在高压电缆正上方。		
整改要求	要求立即整改，把沙铺平，砖铺在电缆正上方。		
检查人	贾金亮	施工项目部签收人/日期	郭峰 2021.9.29
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：郭峰 日期：2021 年 9 月 29 日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：贾金亮 日期：2021 年 9 月 29 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 23 日	检查地点	C12-C19 段。
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： C12-C19 段高压电缆 敷设。			
存在问题	未报马盒私自回填。		
整改要求	要求重新挖开上报监理部马验收合格后方可进行下一步施工。		
检查人	贾金光	施工项目部签收人/日期	郭峰 2021.9.23 日
整改情况	整改完成 整改负责人：郭峰 日期：2021 年 9 月 24 日		
复查意见	已按要求整改 复查人：贾金光 日期：2021 年 9 月 26 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 19 日	检查地点	C19-C20 段
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： C19-C20 段高压电缆建设。			
存在问题	连续有 200 米未见地滑轮		
整改要求	要求间隔 10 米放置滑轮		
检查人	贾金亮 2021.9.19	施工项目部签收人/日期	高军龙
整改情况	已整改完成 整改负责人：高军龙 日期：2021 年 9 月 19 日		
复查意见	已间隔 10 米放置滑轮 复查人：贾金亮 日期：2021 年 9 月 19 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 18 日	检查地点	C20-C21 电路段
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： 电缆沟铺设施工			
存在问题	电缆沟内垃圾及石头、砖头未清理。		
整改要求	要求现场施工人员清理石块及砖头。		
检查人	赵焕柱	施工项目部签收人/日期	李长军
整改情况	已整改完成 整改负责人：李长军 日期：2021 年 9 月 18 日		
复查意见	已按要求整改完成 复查人：贾金亮 日期：2021 年 9 月 18 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—YBJC—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 18 日	检查地点	C19-C20 段电缆敷设
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： C19-C20 段电缆敷设。			
存在问题	敷设过程中未放置滑轮。		
整改要求	要求 间隔五米放置滑轮。		
检查人	贾金亮	施工项目部签收人/日期	高军龙 2021.9.18
整改情况	已整改完成 整改负责人：高军龙 日期：2021 年 9 月 16 日		
复查意见	已按要求整改完成 复查人：贾金亮 日期：2021 年 9 月 18 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-B.26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 15 日	检查地点	集电线路 1-2 回路段
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		

施工及检查情况简述：

电缆沟铺设施工。

存在问题

电缆沟槽内石块清理不彻底干净

整改要求

现场人工清理石块及树根

检查人

赵焕松

施工项目部

签收人/日期

李长军

整改情况

已整改完成

整改负责人：

李长军

日期：2021 年 9 月 15 日

复查意见

同意整改

复查人：赵焕松

日期：2021 年 9 月 15 日

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B.26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年8月24日	检查地点	C28: W09. C30电缆埋设
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述: C28至30集电线路电缆沟埋设			
存在问题	电缆沟机械铺砂时底部存有石块.		
整改要求	责成集电施工队班组立即清理干净		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	高军龙
整改情况	整改负责人: 高军龙 日期: 2021年08月24日		
复查意见	已按要求整改完成, 复查人: 赵焕柱 日期: 2021年08月24日		