

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 26—00

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 6 月 28 日	检查地点	C28 机位
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述: C28 机位 钢筋笼安装, 测量基础 C15 混凝土厚度. 5cm, 7cm, 8cm, 9cm. 平均 7cm. 方量: 电缆管 13m³, 外圈 30m³, 实际用砼 C15 50m³. 见图片. 马道: 上口直径 27.9m, 下口直径: 22.5m. 马道上口宽 6.8m, 深度: 4.7m. 坑 11.5 米. 电缆保护管 10 根 150. 10.6 米/根 2 根 100. 10.6 米/根. 基础厚度 4.3 米.			
存在问题	C28 基础底部平整度不够. 造成垫层厚度不均匀.		
整改要求	用水准仪测量标高. 人工清理石块. 整平后. 必须验收合格.		
检查人	徐永生	施工项目部 签收人/日期	李长利 6.28
整改情况	现已整改 整改负责人: 李长利 日期: 年 月 日		
复查意见	复查人: 日期: 年 月 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 07 月 03 日		检查地点	C28 风机机位	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述: C28 风机基础钢筋绑扎完成, 施工人数 8 人, 施工机械切割机一台, 电焊机一台, 发电机一台。					
存在问题	① 钢筋间距不符。 ② 接地扁铁焊接不饱满, 焊渣清理不干净。				
整改要求	要求施工单位立即整改。				
检查人	赵煥柱		施工项目部签收人/日期	步长军 2021.7.3	
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 步长军 日期: 2021 年 7 月 3 日				
复查意见	已按要求整改。 复查人: 赵煥柱 日期: 2021 年 07 月 03 日				

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 07 日	检查地点	N12 风机机位.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述: N12 风机基础钢筋绑扎完成. 施工人数 9 人. 施工机械. 发电机一台. 电焊机一台. 切割机一台.			
存在问题	① 钢筋绑扎间距不符. ② 基础垃圾清理不净.		
整改要求	要求施工人员现场立即整改.		
检查人	赵煥柱	施工项目部签收人/日期	姜辉 2021.7.7
整改情况	已按要求整改完成. 整改负责人: 姜辉 日期: 2021 年 7 月 7 日		
复查意见	已按要求整改 复查人: 赵煥柱 日期: 2021 年 07 月 07 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 09 日	检查地点	C30 风机机位.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述: C30 风机基础钢筋绑扎完成. 施工人数 9 人. 施工机械. 发电机一台. 电焊机一台. 切割机一台.			
存在问题	①. 钢筋表面泥未清洗干净. ②. 基坑内垃圾清理不彻底.		
整改要求	要求现场施工人员立即整改.		
检查人	赵煥柱	施工项目部签收人/日期	姜辉 2021.7.9
整改情况	已按要求整改完成. 整改负责人: 姜辉 日期: 2021 年 7 月 9 日		
复查意见	已按要求整改. 复查人: 赵煥柱. 日期: 2021 年 07 月 09 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 12 日	检查地点	C19 风机机位
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述: C19 风机机位钢筋绑扎完成, 模板安装完成, 施工人数 12 人, 施工机械, 发电机一台, 电焊机一台, 切割机一台.			
存在问题	① 钢筋绑扎间距不符. ② 钢筋表面泥巴冲洗不干净.		
整改要求	要求现场施工人数立即整改.		
检查人	赵煥柱	施工项目部签收人/日期	刘长峰 2021.7.12
整改情况	已按要求整改完成. 整改负责人: 刘长峰 日期: 2021 年 7 月 12 日		
复查意见	已按要求整改. 复查人: 赵煥柱 日期: 2021 年 07 月 12 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 13 日	检查地点	C45 风机机位
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： C45 风机基础钢筋绑扎完成，模板安装完成，施工人数 10 人，施工机械：发电机一台，电焊机一台。			
存在问题	①. 接地扁铁焊接焊缝不饱满。 ②. 钢筋绑扎间距不符。 ③ 基坑内垃圾清理不干净。		
整改要求	要求施工单位立即整改。		
检查人	赵煥柱	施工项目部签收人/日期	赵敬 2021.7.13
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：赵敬 日期：2021 年 7 月 13 日		
复查意见	已按要求整改。 复查人：赵煥柱 日期：2021 年 07 月 13 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 13 日	检查地点	C29 风机机位
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述： C29 风机基础钢筋绑扎完成。模板安装完成。施工人数 9 人。施工机械：发电机一台。电焊机一台。切割机一台。			
存在问题	① 钢筋绑扎问题不少。 ② 模板缝隙过大。		
整改要求	要求施工人员现场整改。		
检查人	赵焕柱	施工项目部签收人/日期	刘长军 2021.7.13
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：刘长军 日期：2021 年 7 月 13 日		
复查意见	已按要求整改 复查人：赵焕柱 日期：2021 年 07 月 13 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 07 月 15 日		检查地点	108 风机机位	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述: 108 风机基础钢筋绑扎完成, 模板安装完成. 施工人数 9 人. 施工机械: 发电机一台. 电焊机一台.					
存在问题	① 基坑内垃圾清理不干净. ② 钢筋绑扎不牢.				
整改要求	要求施工人员进行现场整改.				
检查人	赵煥柱		施工项目部签收人/日期	刘长学 2021.7.15	
整改情况	已按要求整改完成. 整改负责人: 刘长学 日期: 2021 年 7 月 15 日				
复查意见	已按要求整改. 复查人: 赵煥柱 日期: 2021 年 07 月 15 日				

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 18 日	检查地点	C35 风机机位
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： C35 风机基础钢筋绑扎完成，模板安装完成，施工人数 10 人，施工机械：发电机一台，电焊机一台，切割机一台。			
存在问题	① 接地焊缝不饱满。 ② 钢筋绑扎不符。		
整改要求	要求施工人员进行现场整改。		
检查人	赵煥柱	施工项目部签收人/日期	赵煥柱 2021.7.18
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：赵煥柱 日期：2021 年 7 月 18 日		
复查意见	已按要求整改。 复查人：赵煥柱 日期：2021 年 07 月 19 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 19 日	检查地点	C20 风机机位
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述: C20 风机基础钢筋绑扎完成. 模板安装完成. 施工人数 10 人. 机械设备: 发电机一台. 电焊机一台. 切割机一台.			
存在问题	①. 基坑内垃圾清理不干净. ②. 钢筋表面沾有泥巴.		
整改要求	要求施工人员进行现场整改.		
检查人	赵焕柱	施工项目部签收人/日期	王彦宾 2021.7.19
整改情况	已按要求整改完成. 整改负责人: 王彦宾 日期: 2021 年 7 月 19 日		
复查意见	已按要求整改. 复查人: 赵焕柱 日期: 2021 年 07 月 20 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—B.26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 22 日	检查地点	C34 风机机位
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述： C34 风机机位钢筋绑扎及模板安装完成。施工人员 9 人，发电机一台，电焊机一台，砂轮切割机一台。			
存在问题	经现场检查，钢筋绑扎间距不均，钢筋表面泥土及基坑内泥土未清理干净。		
整改要求	要求施工单位立即整改。		
检查人	赵煥程	施工项目部签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 07 月 22 日		检查地点	C21 风机机位。	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述： C21 风机基础钢筋绑扎及模板安装完成，施工人员 8 人，施工机械：发电机一台，电焊机一台。					
存在问题	经现场检查，基坑内垃圾未清理干净，接地扁铁焊接不符合要求，焊缝不饱满。				
整改要求	要求施工单位立即整改。				
检查人	赵焕柱		施工项目部签收人/日期		
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日				
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日				

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 26—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 4 日	检查地点	C00 机位基础回填
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述: C00 机位基础回填后土: 施工机械 1 台挖掘机 2 台装载机 槽边返土回填。			
存在问题	C00 机位基础回填过程中, 施工作业人员, 未按图纸规范要求分层回填碾压, 压实度达不到要求, 影响吊装施工。		
整改要求	责令: 施工作业人员, 立即返工达到回填碾压施工要求		
检查人	赵焕柱	施工项目部签收人/日期	
整改情况	经返工后, 监理验收, 符合图纸规范要求 整改负责人: 姜长军 日期: 2021 年 8 月 4 日		
复查意见	同意整改要求 复查人: 赵焕柱 日期: 2021 年 08 月 05 日		

表 B. 26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B. 26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 13 日	检查地点	29. 30 机位
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述: C 29.30 机位 接地极焊接、防腐施工。			
存在问题	防腐涂层块损坏, 镀锌扁铁 40x6 焊接未处理。		
整改要求	现场监督整改。		
检查人	赵峰柱	施工项目部 签收人/日期	李长军
整改情况	已整改完成符合要求 整改负责人: 李长军 日期: 2021 年 08 月 13 日		
复查意见	复查人: 赵峰柱 日期: 2021 年 08 月 14 日		

表 B.26 隐蔽工程监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B.26-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年8月23日	检查地点	C03机位
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述: C03机位钢筋、模板			
存在问题	上盘基础存有积水, 带有木方. 中间盘下钢筋带有泥砂, 垫块间距不均		
整改要求	责令施工队立即: 返工整修		
检查人	赵焕柱	施工项目部 签收人/日期	李长军
整改情况	整改负责人: 李长军, 日期: 2021年08月23日		
复查意见	复查人: 赵焕柱, 日期: 2021年08月23日		