

检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 002

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023 年 07 月 24 日	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	2#地块桩基引孔, 桩孔设计直径 180、深 1200; 1 台引孔机成孔, 今日完成引孔 150 孔, 桩孔深度实测: 1300、1230、1250、1240、1220、1230、1240、1250、1230。经检查未发现塌孔现象。		
存在问题			
监理措施			
检查人	王少平 2023.07.24	施工项目部 签收人/日期	王少平 2023.07.24
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复 查 人: 日期		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施” 中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况” 和 “复检意见” 可不填写。
2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项” 检查时可根据需要另附检查纲要。