





# 监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-001

|           |                                                                                                                            |                 |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 上海基旭能源工程技术有限公司                                                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                     |
| 检查时间      | 2021 年 06 月 17 日                                                                                                           | 检查地点            | 4#屋面                                                                                               |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 <input checked="" type="checkbox"/> 安全 |                 |                                                                                                    |
| 施工及检查情况简述 | 支架夹具材料吊装，检查吊装现场警戒标识已完成，道路暂时封闭，施工单位安全员现场指挥，吊装设备司机证件齐全。                                                                      |                 |                                                                                                    |
| 存在问题      | 短支架放置在长支架上方端部容易吊装时倾斜坠落，个别支架材料散放在吊装材料上方。                                                                                    |                 |                                                                                                    |
| 整改要求      | 要求短支架和散放置的支架材料捆绑固定于长支架材料中间后吊装。                                                                                             |                 |                                                                                                    |
| 检查人       | <br>2021.6.17                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2021.6.18 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人:  日期 2021.6.18           |                 |                                                                                                    |
| 复查意见      | 经复查已按要求整改，同意吊装<br>复查人:  日期 2021.6.18  |                 |                                                                                                    |