

监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-010

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 29 日	检查地点	3#4#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☐ 安全		
施工及检查情况简述	3#屋顶夹具导轨安装，检查夹具、导轨安装及安全落实情况，4#屋顶支架安装自检整改。		
存在问题	由于中鼎厂家今天开会培训，屋顶施工噪音影响厂家开会。		
整改要求	要求 3#厂房屋顶施工人员暂停施工，转入 4#厂房进行支架安装自检整改。		
检查人	赵瑞 2021.6.29	施工项目部 签收人/日期 潘艳彬 2021.6.29	
整改情况	已整改 整改负责人：潘艳彬 日期 2021.6.29		
复查意见	复查合格 复查人：赵瑞 日期 2021.6.29		