


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 01

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 13 日	检查地点	龙门架制作区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对龙门架焊接、除锈防腐进行检查		
存在问题	1、个别焊接完成后焊渣未及时清理。 2、部分防腐局部没到位。		
整改要求	1、接地扁铁焊接后要及时清理焊渣。 2、防腐部位必须全部刷到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝恒 2021.6.13
整改情况	 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.06.13		
复查意见	 复查人:  日期 2021.06.13		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 02

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 16 日	检查地点	材料区、一号屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对进场的檩条、偏铁、角钢进行检查, 对基础模具进行检查。		
存在问题	1、部分檩条局部有氧化点。 2、部分基础模具变形。		
整改要求	1、要求对局部氧化点进行喷锌保护。 2、要求支模时把水泥残留清理干净并定位好直角。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝树 2021.06.16
整改情况	 整改负责人: 王卫伟 日期 2021.06.16		
复查意见	 复查人:  日期 2021.06.16		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 03

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 19 日	检查地点	六号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对导轨安装进行检查。		
存在问题	1、个别夹具紧固件未拧紧。		
整改要求	1、要求及时拧紧，同时做好交底工作。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.06.19.
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.06.19		
复查意见	 复查人:  日期 2021.06.19		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目




编号: 04

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 23 日	检查地点	二号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对基础排列进行检查。		
存在问题	1、防水垫不符合要求, 四周各小了 5 公分。		
整改要求	1、要求全部更换。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝林 2021.06.23
整改情况	 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.06.23		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2021.06.23		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 紫湖红方包包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目


编号: 05

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 25 日	检查地点	一号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对基础排列进行检查。		
存在问题	1、部分基础防水垫四周露出部位大小不一。		
整改要求	1、要求调整至四周基本一致。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝林 2021.06.25
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.06.25		
复查意见	 复查人:  日期 2021.06.25		

监理检查记录表

工程名称: 芜湖红方包包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目


编号: 06

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 29 日	检查地点	二号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对基础支架安装进行检查。		
存在问题	1、少量基础支架角度偏差达两度。 2、个别檩条有点弯曲。		
整改要求	1、要求调整基本至符合设计要求范围。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝林 2021.06.29
整改情况	 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.06.29		
复查意见	 复查人:  日期 2021.06.29		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 07

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 3 日	检查地点	一号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对基础支架安装进行检查。		
存在问题	1、少量基础支架角度偏差达两度。 2、个别檩条有点弯曲。 3、防水垫未整改到位。		
整改要求	1、要求调整基本至符合设计要求范围。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.07.03
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.07.03		
复查意见	 复查人:  日期 2021.07.03		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 08

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 7 日	检查地点	六号屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对检道、桥架、接地安装进行检查。		
存在问题	1、个别桥架接地端子未拧紧。 2、个别接地偏铁有点弯曲。		
整改要求	1、要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝林 2021.07.7
整改情况	 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.07.07		
复查意见	 复查人:  日期 2021.07.07		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 09

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 12 日	检查地点	时代屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对时代导轨安装进行检查。		
存在问题	多处导轨接口未有连接件		
整改要求	1、要求及时整改, 以免遗忘。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝柱 2021.6.13
整改情况	 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.6.13		
复查意见	 复查人:  日期 2021.6.13		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 10

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 18 日	检查地点	时代屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对红方水泥屋面支架进行检查。		
存在问题	一、1#屋面个别支架檩条头前后不一致。 二、支架柱底焊接部位部份焊渣未敲尽。		
整改要求	1、要求及时整改, 以免遗忘。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2-21.07.18
整改情况	 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.07.18		
复查意见	 复查人:  日期 2021.07.18		

监理检查记录表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目




编号: 11

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 24 日	检查地点	红方彩钢屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对红方彩钢屋面组件搬运进行检查。		
存在问题	一、个别人一人搬运		
整改要求	1、要求两人抬搭，单个个另外安排。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝林 2021.07.24
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.07.24		
复查意见	 复查人:  日期 2021.07.24		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目




编号: 12

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 07 月 29 日	检查地点	红方屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对红方水泥屋面组件安装进行检查。		
存在问题	一、个别边压偏小。 二、少量组件排例不在一条直线上。		
整改要求	1、要求及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.07.29
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.07.29		
复查意见	 复查人:  日期 2021.07.29		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目


编号: 13

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 05 日	检查地点	红方屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对红方屋面桥架放直流线进行检查。		
存在问题	一、所有桥架转角部位电缆线未进行防磨包裹。		
整改要求	1、要求及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝柱 2021.08.05
整改情况	 整改负责人:  日期 2021.08.05		
复查意见	 复查人:  日期 2021.08.05		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目


编号: 14

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 10 日	检查地点	红方屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对红方屋面接地网进行检查。		
存在问题	一、组串之间接部分未连接接地环网，用一支偏铁连接到两侧铝支架上。		
整改要求	1、要求及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宇柱 2021.08.10
整改情况	已整改 整改负责人: 王亚常 日期 2021.08.10		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2021.08.10		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 15

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 17 日	检查地点	时代屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对时代进行检查。		
存在问题	一、个别导轨未插连接件。 二、走道安装未固定栅板。 三、部分接地未固定。		
整改要求	1、要求及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝柱 2021.08.17
整改情况	已整改 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.08.17		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2021.8.17		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目



编号: 16

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 22 日	检查地点	红方
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对配电房进行检查。		
存在问题	一、里并网柜底座不平造成两柜上侧分开。 二、外并网柜下未砌电缆沟。		
整改要求	1、要求及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝根 2021.08.22
整改情况	已整改 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.08.22		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2021.08.22		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 芜湖红方包装股份有限公司 1.1MW 屋顶光伏项目

编号: 17

施工单位	浙江泰辉科技新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 08 月 28 日	检查地点	时代
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对配电房进行检查。		
存在问题	一、桥架未进行 25 米左右的接地环网连接。		
整改要求	1、要求及时整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	姚宝柱 2021.08.28
整改情况	 整改负责人: 王亚伟 日期 2021.08.28		
复查意见	 复查人:  日期 2021.08.28		