







监理检查记录表

工程名称：
 一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：
 ZHJL-HQJC-09

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 10. 18		检查地点	箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	箱变基础底板钢筋绑扎、C30 砼浇灌。			
存在问题	C30 砼箱变底板浇灌前询问现场负责人商品砼购买情况，负责人回答已定制 C15 砼商品砼 10 立方米。			
整改要求	要求现场负责人立刻和商品站联系更换设计要求 C30 砼，商混车到现场后检查检查砼标号复核设计要求，制作 C30 试块 1 组。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期:			
复查意见	 复查人:  日期: 2022. 10. 18			