

监理检查记录表



工程名称: 芜湖江淮汽车内饰件有限公司光伏发电项目 编号: 01

施工单位	浙江泰顺建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.9.4		检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对车间屋面走道支架、道板固定进行检查。			
存在问题	1、个别道板接口处轻微损坏松软。 2、部分地方道板与支架未固定。			
整改要求	1、坏板要及时截断换掉。 2、增加道板固定。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.09.04
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张敏航 日期 2020.09.05			
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2021.9.5			

监理检查记录表

工程名称: 芜湖正信汽车内饰件有限公司光伏项目

编号: 02

施工单位	浙江泰辉新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.09	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对车间屋面光伏支架固定进行检查。		
存在问题	1、个别导轨接口未放置连接件。 2、1号屋面部分地方支架未紧牢固。		
整改要求	以上两项必须立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2021.09.09
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期 2021.09.10		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2021.09.10		


监理检查记录表

工程名称: 芜湖王湾汽车内饰件有限公司光伏发电项目 编号: 03

施工单位	浙江森辉新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.13		检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对车间屋面桥架、直流放线进行检查。			
存在问题	1、所有桥架没有按图纸要求进行接地连接。 2、部分桥架转角部位直流线未进行防磨损包扎。			
整改要求	1、及时做好整改桥架接地工作。 2、对未做桥架转角部位直流线包扎的及时整改。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	张敏航 2020.9.13
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 姚宝柱 日期 2020.9.13			
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2020.9.15			

监理检查记录表

工程名称: 芜湖江淮汽车内饰件有限公司光伏项目 编号: 04

施工单位	浙江聚晖新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.18	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对车间屋面光伏组件安装进行检查。		
存在问题	1、个别中压型号与组件不相符。 2、南屋面南西二组串部分组件有点歪斜。		
整改要求	以上两项必须立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张敏航 2021.9.18
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张敏航 日期 2021.09.19		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2021.09.19		

监理检查记录表

工程名称: 湖南正衡汽车内饰件有限公司光伏发电项目

编号: 05

施工单位	浙江泰隆新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.25		检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对车间屋面接地扁铁焊接、除锈防腐进行检查			
存在问题	1、个别接地扁铁焊接完成后焊渣未及时清理。 2、部分接地扁铁焊接完成后，只做正面防腐，不做反面。			
整改要求	1、接地扁铁焊接后要及时清理焊渣。 2 接地扁铁防腐除锈，必须正反两面同时进行。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	张敏敏/ 2021.09.25
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 姚宝柱 日期 2021.09.26			
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2021.09.26			