

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德幂能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年11月3号	检查地点	开远站综合楼、室外道路
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	开远站综合楼、消防泵房外墙漆已施工完毕, 站内道路已开始浇筑。监理人员对现场施工进行了检查。		
存在问题	1. 综合楼、消防泵房外墙漆施工前未刷柔性耐水腻子, 腻子颜色设置缺少一道深灰色, 不符合图纸设计。 2. 站内道路施工浇筑前, 垫层底部未见20cm厚天然级配碎石, 混凝土浇筑前未采取防冻措施。		
整改要求	1. 要求施工单位按照图纸设计及规范要求整改。 2. 后续混凝土施工要求做好防冻、保暖措施。		
检查人	王磊 2021.11.03	施工项目部 签收人/日期	拒签
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		