

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-006

施工单位	博能能源江苏有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 7 月 29 号		检查地点	5区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	在巡视过程中,发现部分桩孔存在塌陷,桩孔被封堵现象.				
存在问题	中砂回填施工时,中砂无法顺利灌满回填区域.				
整改要求	1.引孔施工结束后,安排专人将桩孔周边泥土全面清一清,以免落入桩孔. 2.中砂回填施工时,必须将桩孔内泥土清理干净后,方可进行中砂回填施工.				
检查人	王朝霞 时金宝		施工项目部 签收人/日期	李新	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				