

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHUL-SX-003

施工单位	浙江众能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 09 月 12 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题		
存在问题	新进场的光伏支架氧化膜厚度不符合要求,已安装的必须拆除清退出场更换合格支架		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。		
检查人	葛加林 2021.09.12	施工项目部 签收人/日期	葛加林 2021.09.12
整改情况	已更换 整改负责人: 葛加林 日期: 2021.09.18		
复查意见	合格 复查人: 葛加林 日期: 2021.09.18		

注 1. 本表由监理单位填写留存。