

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-PZ-01

日期及气候: 2021 年 09 月 11 日 多 云	施工单位: 深圳市粤润通吊装运输有限公司
旁站监理的部位或工序: 第一段塔筒安装	工程地点: 张北鉴衡可再生能源技术服务 有限公司 5#机位
旁站监理开始时间: 08:20	旁站监理结束时间: 11:50
施工情况: 1. 施工单位质量管理体系健全, 施工企业现场质检人员 <u>樊召信</u> 到岗、特殊工种人员持证上岗; 2. 基础与第一段塔筒使用的 <u>M52-8-达克罗</u> 锚栓合格证齐全, 并按照规定进行复试合格; 3. 锚栓张拉力施工工艺符合江苏中成紧固技术发展股份有限公司设计要求。	
监理情况: 1. 认真核对现场质检人员和特殊工种人员上岗证与人员是否一致, 经检查人证合一。 2. 检查使用的锚栓质保文件和复试报告, 抽查现场锚栓的螺纹长度、丝扣质量, 未发现有不符设计要求和施工规范的情况; 3. 全程跟踪旁站每条锚栓拉伸, 75%张拉力 672.75kN, 符合锚栓厂家设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 质检员: <u>陈立新</u>  2021 年 09 月 11 日	监理单位: 旁站监理人员: <u>李福海</u>  2021 年 09 月 11 日



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-PZ-02

日期及气候: 2021 年 09 月 11 日 多 云	施工单位: 深圳市粤润通吊装运输有限公司
旁站监理的部位或工序: 第二段塔筒安装	工程地点: 张北鉴衡可再生能源技术服务 有限公司 5#机位
旁站监理开始时间: 12:20	旁站监理结束时间: 13:50
施工情况: 1. 施工单位质量管理体系健全, 施工企业现场质检人员 <u>樊召信</u> 到岗、特殊工种人员持证上岗; 2. 第一段塔筒与第二段塔筒使用的 <u>M64x420/160-10.9-达克罗</u> 螺栓合格证齐全, 并按照规定进行复试合格; 3. 高强螺栓拉伸施工工艺符合南京风电科技有限公司设计要求。	
监理情况: 1. 认真核对现场质检人员和特殊工种人员上岗证与人员是否一致, 经检查人证合一; 2. 检查使用的高强螺栓质保文件和复试报告, 抽查现场高强螺栓的螺纹长度、丝扣质量, 未发现有不符 合设要求和施工规范的情况; 3. 全程跟踪旁站每条高强螺栓拉伸, 75%张拉力 1500kN, 符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 质检员: <u>陈立新</u>  2021 年 09 月 11 日	监理单位: 旁站监理人员: <u>李红军</u>  2021 年 09 月 11 日



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-PZ-03

日期及气候: 2021年09月11日 多云	施工单位: 深圳市粤润通吊装运输有限公司
旁站监理的部位或工序: 第三段塔筒安装	工程地点: 张北鉴衡可再生能源技术服务 有限公司 5#机位
旁站监理开始时间: 18:20	旁站监理结束时间: 20:50
施工情况: 1. 施工单位质量管理体系健全, 施工企业现场质检人员 <u>樊召信</u> 到岗、特殊工种人员持证上岗; 2. 第二段塔筒与第三段塔筒使用的 <u>M56x365/140-10.9-达克罗</u> 螺栓合格证齐全, 并按照规定进行复试合格; 3. 高强螺栓拉伸施工工艺符合南京风电科技有限公司设计要求。	
监理情况: 1. 认真核对现场质检人员和特殊工种人员上岗证与人员是否一致, 经检查人证合一; 2. 检查使用的高强螺栓质保文件和复试报告, 抽查现场高强螺栓的螺纹长度、丝扣质量, 未发现有不符 合设要求和施工规范的情况; 3. 全程跟踪旁站每条高强螺栓拉伸, 75%张拉力 1140kN, 符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 质检员: <u>陈立新</u>  张北试验机 项目专用章 2021年09月11日	监理单位: 旁站监理人员: <u>李新</u>  张北平价上网风电检测 认证实证基地项目 旁站项目章 2021年09月11日



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-PZ-04

日期及气候: 2021年09月13日 阴转多云	施工单位: 深圳市粤润通吊装运输有限公司
旁站监理的部位或工序: 第四段塔筒安装	工程地点: 张北鉴衡可再生能源技术服务有限公司 5#机位
旁站监理开始时间: 11:20	旁站监理结束时间: 13:50
施工情况: 1. 施工单位质量管理体系健全, 施工企业现场质检人员 <u>樊召信</u> 到岗、特种工种人员持证上岗; 2. 第三段塔筒与第四段塔筒使用的 <u>M42x270/110-10.9-达克罗</u> 螺栓合格证齐全, 并按照规定进行复试合格; 3. 高强螺栓拉伸施工工艺符合南京风电科技有限公司设计要求。	
监理情况: 1. 认真核对现场质检人员和特种工种人员上岗证与人员是否一致, 经检查人证合一; 2. 检查使用的高强螺栓质保文件和复试报告, 抽查现场高强螺栓的螺纹长度、丝扣质量, 未发现有不符设计要求 and 施工规范的情况; 3. 全程跟踪旁站每条高强螺栓拉伸, 75%张拉力 630kN, 符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 质检员: <u>陈立新</u>  2021年09月13日	监理单位: 旁站监理人员: <u>李钢军</u>  2021年09月13日



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-PZ-05

日期及气候: 2021 年 09 月 13 日 阴转多云	施工单位: 深圳市粤润通吊装运输有限公司
旁站监理的部位或工序: 机舱安装	工程地点: 张北鉴衡可再生能源技术服务 有限公司 5#机位
旁站监理开始时间: 16:20	旁站监理结束时间: 19:50
施工情况: 1. 施工单位质量管理体系健全, 施工企业现场质检人员 <u>樊召信</u> 到岗、特殊工种人员持证上岗; 2. 第四段塔筒与偏航轴承使用的 <u>M42x350/80-10.9-达克罗</u> 螺栓合格证齐全, 并按照规定进行复试合格; 3. 高强螺栓力矩施工工艺符合南京风电科技有限公司设计要求。	
监理情况: 1. 认真核对现场质检人员和特殊工种人员上岗证与人员是否一致, 经检查人证合一; 2. 检查使用的高强螺栓质保文件和复试报告, 抽查现场高强螺栓的螺纹长度、丝扣质量, 未发现有不符 合设置要求和施工规范的情况; 3. 全程跟踪旁站每条高强螺栓打力矩, 75%装配力矩 2738Nm, 符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 质检员: <u>陈立新</u> 张北试验机项目专用章 年 月 日	监理单位: 旁站监理人员: <u>陈立新</u> 2021年09月13日



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-PZ-06

日期及气候: 2021 年 09 月 17 日 多云	施工单位: 深圳市粤润通吊装运输有限公司
旁站监理的部位或工序: 叶轮安装	工程地点: 张北鉴衡可再生能源技术服务 有限公司 5#机位
旁站监理开始时间: 16:20	旁站监理结束时间: 18:50
施工情况: 1. 施工单位质量管理体系健全, 施工企业现场质检人员 <u>樊召信</u> 到岗、特殊工种人员持证上岗; 2. 主轴与轮毂使用的 <u>M56x480</u> 高强度双头螺柱合格证齐全, 并按照规定进行复试合格; 3. 高强螺栓拉伸施工工艺符合南京风电科技有限公司设计要求。	
监理情况: 1. 认真核对现场质检人员和特殊工种人员上岗证与人员是否一致, 经检查人证合一; 2. 检查使用的高强螺栓质保文件和复试报告, 抽查现场高强螺栓的螺纹长度、丝扣质量, 未发现有不符 合设要求和施工规范的情况; 3. 全程跟踪旁站每条高强度双头螺柱拉伸, 75%张拉力 1193kN, 符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位: 质检员: <u>陈立新</u> 张北试验机 项目专用章 2021年09月17日	监理单位: 旁站监理人员: <u>张北</u> 2021年09月17日



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 张家口平价上网风电检测认证实证基地项目

编号: ZHJL-PZ-07

日期及气候: 2021-10-03	多云	工程地点: 张北鉴衡可再生能源技术服务有限公司 5#机位
旁站监理的部位或工序: 塔筒至箱变基础之间 1x400mm ² 低压电缆敷设		
旁站监理开始时间: 12:10		旁站监理结束时间: 20:50
施工情况: 1、施工人员 10 名、挖机 1 辆、吊车 2 辆、水泵 2 台、现场负责人 1 名、安全员 1 名, 通讯设备配备齐全、有效; 2、电缆敷设前核对规格型号符合设计要求, 电缆外观无绞拧、铠装压扁、保护层断裂缺陷; 3、电缆借助支架、滑轮辅助工具进行敷设, 电缆终始段预留足够余量; 4、电缆敷设过程中外皮无损伤, 绝缘良好; 5、电缆敷设完毕, 及时清除杂物, 铺沙盖砖后原土回填。		
监理情况: 监理工程师检查核对电缆规格型号符合设计要求, 工器具能够满足施工工艺要求, 电缆弯曲半径符合规范要求, 牵引力满足电缆承受的最大拉力, 铺沙盖砖符合设计要求, 原土回填监理人员全程跟踪旁站。		
发现问题:		
处理意见:		
备注:		
施工单位 (章) 质检员: <u>陈立新</u>  张北试验机项目专用章 2021 年 10 月 03 日		监理单位 (章) 旁站监理人员: <u>李永军</u>  张北试验机项目专用章 2021 年 10 月 03 日



扫描全能王 创建