



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-JCJL-01

施工单位	湘能楚天电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.11.04	检查地点	架空线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前输出线路工程施工单位人员已进场施工，塔基基础开始施工，基础土方开挖、基础绑扎开始绑扎、浇筑等，监理部人员对现场安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。		
存在问题	当天，我监理人员对项目外线1#塔基基础施工区域进行巡视时发现，塔坑内渗水较多，排水用抽水机工作效率不能满足现场实际需求，要求增加一台抽水泵以保证坑内无积水。		
整改要求	要求增加一台抽水泵加大排水力度，以保证垫层施工能保持相对无积水。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	杨江平 2021.11.04
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	已落实，坑内基本能保持无积水。允许垫层浇筑。 复查人：  日期：2021.11.05.		