

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-JCJL- 02

施工单位	湘能楚天电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.11.12	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前升压站地基已开挖，毛石及灰土回填已开始施工，监理人员对现场施工安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。		
存在问题	我监理人员对项目升压站设备基础区域施工地块进行巡视时发现，毛石填压的区域内存有积水，对毛石填压有一定影响。		
整改要求	要求对填压区域内的凹处积水情况进行提前抽水，保证毛石填压时能压实。		
检查人	周平	施工项目部 签收人/日期	杨江平 2021.11.12
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	经复查，已落实。 复查人：周平 日期：2021.11.12		