

监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 24 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 27℃-34℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、督促施工单位防汛抗洪物资配置。 2、检查升压站内1. SVG周边三七灰土、储能区油池卵石铺设。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员6人。 消防泵房碎石铺设。 光伏区: 管理人员2人, 工人4人; 挖掘机一台。 1、现场安全巡视。 2、无施工(阻工)。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 于连生	

