

监 理 日 志


日期: 2023 年 07 月 26 日

天气: 雷阵雨

星期: 三

气温: 24℃ - 33℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、督促施工单位防汛抗洪物资配置。 2、检查升压站内电缆线管口封堵、百叶窗打密封胶。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员2人。 1. 电缆线管口封堵。 2. 百叶窗打密封胶。 光伏区: 管理人员2人, 工人0人; 挖掘机一台。 1、现场安全巡视。 2、无施工(阻工)。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	

