




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-025

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 28 日	检查地点	主变区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	主变区接地扁铁搭接处及线路穿管施工检查。		
存在问题	主变区接地扁铁搭接处及线路穿管头未进行防腐处理，不符合规范。		
整改要求	现要求事故油池砌筑之前进行防腐处理，否则不得进行事故油池垫层混凝土浇筑施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期  2023.03.28	
整改情况	以按央见也.防腐处理完成 整改负责人:  日期 2023.04.05		
复查意见	经检查防腐处理完成. 符合规范要求 进行下一步施工 复查人:  日期 2023.04.05		



