

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHDL-YZJN-HJC-003

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 01 日	检查地点	光伏区打桩施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区引孔、打桩		
存在问题	1、光伏区打桩时部分管桩表面有破损现象； 2、部分管桩打桩存在偏移现象，垂直度未在一个垂直面。		
整改要求	1、运送管桩采取成品保护措施，避免不必要的返工； 2、打桩现场采取仪器设备校准管桩垂直度；		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	彭志杰 2022.5.1
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 彭志杰 日期 2022.5.02		
复查意见	问题已落实 复查人: 马新伟 日期 2022.05.02		