

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-013

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 7 月 08 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区：防疫；2、现场材料不足，暂停施工。 升压站：1、围墙条形基础清淤泥；2、站用变、储能区、避雷针基础及主变区基础垫层模板支设完成 90%， 外线：1、协调：方岗镇对接，协调 N22；2、N7、N8、N12 接地回填；3、B2、N29 基础浇筑完成。		
存在问题	外线接地沟回填时其顶部未见防沉层。		
整改要求	地沟回填时其顶部应有防沉层，在工程竣工移交时，回填处高出地面应不小于 100mm。		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	高路路 2022.7.8
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：高路路 日期 2022-7-8		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文年 日期 2022-7-8		