

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJCY- JCIL-20220124

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 01 月 24 日	检查地点	杭湾数字经济园区一期各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 2#和 32#楼栋屋顶，对已安装支墩和支架进行巡视检查。 2、检查屋顶支墩安装是否符合设计要求。 3、施工人员 14 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、2022 年 01 月 24 日对园区 2#和 32#屋顶已完成支墩就位安装的情况进行查看，发现个别支墩下方缺少摆放防水卷材面积太小。 2、发现个别支墩边角存在磕碰现象。		
整改要求	1、督促施工方在完成支墩摆放的楼栋屋顶上进行自检。 2、督促施工方对摆放防水卷材面积太小的进行补充。 3、对支墩倒运和摆放时要求工人进行轻拿轻放，对半成品进行保护。		
检查人	戚平	施工项目部 签收人/日期	王中齐 2022.1.24
整改情况	已整改 整改负责人：施清 日期 2022.1.24		
复查意见	经查验，已整改，同意闭环。 复查人：戚平 日期 2022.01.25		