

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJCY-YJCJL-20220215

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 02 月 15 日	检查地点	杭湾数字经济园区一期各施工屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 2#、22#和 11#楼栋屋顶，对正在安装支架进行巡视检查。 2、检查屋顶支架安装是否符合设计要求。 3、施工人员 16 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、2022 年 02 月 14 日对园区 11#和 22#屋顶正在安装支架的情况进行检查，发现支架斜梁安装没有调平就开始安装檩条，不符合安装规范。		
整改要求	1、督促施工人员对支架斜梁安装后一排一排进行检查，在调平后在进行檩条安装。 2、对调平斜梁后进行斜撑安装固定斜梁。		
检查人	戚平	施工项目部 签收人/日期	王中齐 2022.2.15
整改情况	已整改 整改负责人：施昂 日期 2022.2.15		
复查意见	经查验，已整改，同意闭环。 复查人：戚平 日期 2022.02.16		