

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJCY-YJCJL-20220310

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 10 日	检查地点	数字经济园区一期各开关站基础处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 2#和 4#箱变基础对正在支模安装情况进行巡视检查。 2、检查支模安装是否符合设计要求。 3、施工人员 6 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、2022 年 03 月 10 日对园区 2#和 4#箱变基础正在支模安装的情况进行查看，发现支模安装平台个别底部支撑没有，易导致混凝土浇筑时平台下沉。		
整改要求	1、督促施工人员对支模安装后逐一进行立柱支撑情况，在调平加固支撑后在进行钢筋绑扎。 2、在报验前加强自检验收。		
检查人	戚平	施工项目部 签收人/日期	王中齐 2022.3.10
整改情况	已整改 整改负责人：施信 日期 2022.3.10		
复查意见	经查验，整改完成，同意闭环。 复查人：戚平 日期 2022.03.11.		