



监理检查记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号: SZJJYQ-JCJL-20220420

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 04 月 20 日		检查地点	数字经济园区一期屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1、在园区内 10#、11#和 20#楼楼顶至地面下引桥架安装情况进行巡视检查。 2、检查下引桥架安装是否符合设计要求。 3、施工人员 4 人，管理人员 2 人。			
存在问题	在对园区 10#、11#和 20#楼楼顶至地面下引桥架安装进行查看，发现存在以下问题：1、施工现场因有机机械操作，施工区域周边没有设置安全警示标识。2、每段桥架固定点缺少，平均每段桥架达不到上下两个固定螺栓要求。3、固定膨胀螺栓的孔内打胶不充分。4、屋顶女儿墙外侧下引第一段桥架倾角过大，没有固定点在墙面，易导致松动。			
整改要求	1、要求安全监护人员在施工区域周边设置安全警示标识，加强作业安全监护。 2、要求施工人员对每段桥架设置固定点不得少于两个，固定膨胀螺栓的孔内打胶充分，对翻越屋顶女儿墙外侧下引的第一段马鞍形桥架增加固定点防止松动。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2022.4.20
整改情况	 整改负责人：施明 日期 2022.4.20			
复查意见	经查验，已整改，同意闭环。 复查人：  日期 2022.04.21			