


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJJCY-20220510

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 05 月 10 日	检查地点	数字经济园区一期内屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、在园区内对 3#、29#和 31#楼逆变器光伏线缆终端 MC4 接头制作安装的情况进行巡视检查。 2、检查逆变器光伏线缆终端 MC4 接头制作安装是否符合设计和组件厂家要求。 3、施工人员 4 人，管理人员 1 人。		
存在问题	在对园区对 3#、29#和 31#楼逆变器光伏线缆终端 MC4 接头制作安装的情况进行查看，发现个别 MC4 接头制作时接头内插针与线缆金属丝固定不牢固，插针在接头内固定不牢固的情况。		
整改要求	要求施工人员仔细对插针与线缆金属丝固定牢固压实，插针插入接头内要听见明显的卡扣声音；对所有制作完成的组串 MC4 接头用测量表具进行接通和开路电压测试。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.5.10
整改情况	 整改负责人：施浩 日期 2022.5.10		
复查意见	 复查人：戚平 日期 2022.05.11		