

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.13, 9:00	检查地点	屋面光伏正梯形夹具处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	梯形夹具安装 (A轴屋面)		
存在问题	个别夹具底部打胶未打满		
整改要求	夹具底部须打胶填满充实, 确保完全与屋面贴合.		
检查人	李天远	施工项目部 签收人/日期	古朋伟 2021.12.13
整改情况	已按要求整改 古朋伟 整改负责人: 日期: 2021.12.13		
复查意见	整改符合要求 李天远 复查人: 日期: 2021.12.13		



扫描全能王 创建

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.19 . 14:00	检查地点	屋面光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面夹具安装(压轴), 导轨安装		
存在问题	槽钢胶带新接的夹具与屋面贴合不牢, 导轨安装后由于屋面个别地方不平, 导致夹具被拉起, 须在夹具底部重新打胶固定		
整改要求	重新打胶填充完整, 待牢固后安装导轨		
检查人	李树江	施工项目部 签收人/日期	胡强军 2021.12.19
整改情况	已按要求整改 胡强军 整改负责人: 日期: 2021.12.19		
复查意见	整改符合要求 复查人: 李树江 日期: 2021.12.19		



施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.28 . 15:00	检查地点	屋面光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面 E 轴屋面组件安装		
存在问题	个别组件铁后连接线未悬空, MC4插头不应暴露 在组件之间。		
整改要求	用胶填充,密封牢固		
检查人	李天超	施工项目部 签收人/日期	胡能保 2021.12.28
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 胡能保 日期: 2021.12.28		
复查意见	整改符合要求 复查人: 李天超 日期: 2021.12.28		

