






监理检查记录表

工程名称:南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-NTSS-JCJL-001

施工单位	江苏正业电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 01 月 02 日	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、南通盛世复合材料科技有限公司彩钢瓦厂房屋顶导轨安装。 2、检查南通盛世复合材料科技有限公司彩钢瓦厂房屋顶导轨安装是否符合设计要求。 3、对安装完成的导轨进行检查,检查出个别导轨夹具与屋面彩钢瓦未使用自攻螺丝紧固安装。 4、施工人员 5 人,管理人员 1 人。		
存在问题	检查出个别导轨夹具与屋面彩钢瓦未使用自攻螺丝紧固安装。		
整改要求	督促施工方对完成的导轨进行检查,对于缺少使用自攻螺丝固定的夹具,进行排查紧固。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	以 按 要 求 整 改 整改负责人:  日期: 2022.1.2		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.1.3		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备