

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号：AS-JL-01

施工单位	安徽俊能新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 01 月 06 上午 10-11.30	检查地点	宿州辖区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 4 户，现场共有 16 人在作业，安装质量基本满足规范 GBT-50794-2012 的要求。		
存在问题	1 安装完成的支架屋面清理不到位。 2 有一户的安装现场未做临边防护，未悬挂警示标牌。		
整改要求	已现场要求：1 在组件安装前施工作业屋面杂草及垃圾必须清理干净。 2 屋面周围无女儿墙的屋面，必须做临边防护并悬挂警示标牌。		
检查人	郭俊志	施工项目部 签收人/日期	李平 2022.01.06
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：李平 日期 2022.01.06		
复查意见	满足要求 复查人：郭俊志 日期 2022.01.07		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号: AS-JL-02

施工单位	安徽俊能新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 01 月 07 日上午 10.30-下午 3.40		检查地点	宿州辖区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 2 户, 现场共有 16 人在作业, 安装质量基本满足规范 GBT-50794-2012 的要求。			
存在问题	1 安装完成的支架屋面清理不到位。			
整改要求	已现场要求: 1 在组件安装前施工作业屋面杂草及垃圾必须清理干净。			
检查人	郭俊兴		施工项目部 签收人/日期	李平 2022.01.07
整改情况	已清理干净。 整改负责人: 李平 日期 2022.01.07			
复查意见	满足要求 复查人: 郭俊兴 日期 2022.01.08			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号: AS-JL-03

施工单位	安徽俊能新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 01 月 10 日下午 11:30-下午 3:40	检查地点	灵璧县辖区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 2 户, 现场共有 10 人在作业, 安装质量基本满足规范 GB-T-50794-2012 的要求。		
存在问题	发现有 3 名作业人员未按要求佩戴安全带。		
整改要求	已现场要求: 所有施工作业人员必须按要求佩戴安全帽及安全带。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	李平 2022-01-10
整改情况	已整改 整改负责人: 李平 日期 2022.01.10		
复查意见	已满足要求 复查人: 郭俊兴 日期 2022.01.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号: AS-JL-04

施工单位	安徽俊能新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 01 月 12 日上午 10-12 点	检查地点	埇桥区辖区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 2 户, 现场共有 10 人在作业, 安装质量基本满足规范 GBT-50794-2012 的要求。		
存在问题	①个别支架基础有素砂团出现。 ②少部分支架基础振捣不到位, 出现蜂窝麻面。		
整改要求	已下监理通知单要求尽快处理, 不得再次出现类似问题。		
检查人	郭俊忠	施工项目部 签收人/日期	李平 2022.01.12
整改情况	已整改。 整改负责人: 李平 日期 2022.01.12		
复查意见	郭俊忠复查符合要求 复查人: 郭俊忠 日期 2022.01.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。