

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号: AS-JL-13

施工单位	安徽俊能新能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 4 月 3 日上午 9.30-下午 3 点		检查地点	灵璧辖区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 3 户, 现场共有 16 人在作业, 安全防护措施基本到位。			
存在问题	今天检查施工点位 3 处, 检查发下有 1 户, 支架横梁接口在一条直线上, 不满足光伏发电施工规范<GB/T50794-2012>对支架按装相关条款的要求, 要求尽快返工, 重新安装横梁。			
整改要求	已要求施工单位尽快整改。			
检查人	郭俊兴		施工项目部 签收人/日期	孙亚廷 2022.4.3.
整改情况	已在在毕毕完毕. 整改负责人: 孙亚廷 日 2022.4.4.			
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊兴 日 2022.4.5.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。