

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目

编号：ZHJL-HSFC-005

施工单位	中交第三航务工程局有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.04.14	检查地点	新会车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.连接架第二片体吊装； 2.纵缝内缝焊接4道； 3.管节组对5节； 4.将剩下的6节卷圆完成； 5.回圆及检测9道		
存在问题	超声波测查有一处气泡严重不符合规范要求需重新补焊，补焊完成后复测。		
整改要求	要求你单位重新补焊，补焊完成后报监理复测。		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	张煜至 2022.04.14
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张煜至 日期: 2022.04.14		
复查意见	复查人: 日期:		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。



扫描全能王 创建