

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通中攀实业自发自用项目


编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-001

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天水管接入、保温施工，组串汇线、桥架盖板施工。 二、对屋面施工全面检查。		
存在问题	1、部分接地扁铁焊疤未清理，防腐未到位，转角处未使用七字形专用扁铁，且不美观；钻孔留下的铁丝未清理，屋面会产生锈斑。 2、屋面清洗管道保温包裹不一致，粗细不一，皱褶满布。 3、桥架接口未用接地线连接，未与接地网连接，大小桥架接口连接不规范，未封口。 4、组件接地单相，不能与接地网循环。 5、逆变支架箱体未进行接地连接。 6、部分走道格栅未用卡扣固定，部分已固定卡扣的格栅两侧却未使用角钢。		
整改要求	以上必须立即整改，确保工程质量。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通中擎实业自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-002

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天现场清理、开关柜铜鼻子制作安装。 二、对屋面施工全面检查。		
存在问题	1、屋面现场部分垃圾没有清理干净。 2、第一次发现的问题没有整改。		
整改要求	一、垃圾要重新清理。 二、逐条对照第一次发现的问题，全面彻底整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况			
复查意见			