

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通永丰铭自发自用项目



编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-001

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、夹具、铝轨安装。 二、对屋面施工全面检查。		
存在问题	1、个别夹具未安装牢固。 2、采光带未拉警示线。		
整改要求	一、对夹具逐个检。 二、采光带必须拉好警示线。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	薛建民 2022.3.12
整改情况	已按要求整改 整改负责人：薛建民 日期 2022.3.12		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2022.3.12		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通永丰铭自发自用项目




编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-002

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桥架、走道安装，接地连接。		
存在问题	采光带未拉警示线、个别工人未戴安全帽。		
整改要求	一、要求采光带全部拉上警示线再施工。 二、要求工人立戴上安全帽。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	薛延民 2022.3.13
整改情况	已按要求整改 整改负责人：薛延民 日期 2022.3.13		
复查意见	 复查人：  日期 2022.3.13		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通永丰铭自发自用项目





编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-003

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天走道桥架支架安装。 二、对屋面施工巡视检查。		
存在问题	1、发现支架所用材料与设计要求不符。		
整改要求	一、及时调换所用角铁材料。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.3.14
整改情况	已与设计联系 整改负责人:  日期 2022.3.14		
复查意见	未整改, 已发通知单 复查人:  日期 2022.3.14		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通永丰铭自发自用项目


编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-004

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天组件吊装、散件。		
存在问题	1、吊车作业区未拉警示线。 2、工人散组件一人一背扛。 3、采光带必须有专用走道。		
整改要求	一、吊车作业区必须拉好警示线。 二、立即改为两人抬搭。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 薛延民 2020.3.15
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  薛延民 日期 2020.3.15		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2022.03.15		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-005

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天组件安装，接地扁铁连接。		
存在问题	1、西半部组件南北向不在一线。		
整改要求	一、要求拉线调整确方阵之间成一线，确保美观。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.3.22
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期 2022.3.22		
复查意见	已按新要求 复查人:  日期 2022.3.22		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-JLJZ-006

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桥架、走道安装，接地连接。		
存在问题	部分桥架、接地弯曲不在一线，支架焊渣未清理。		
整改要求	一、要求拉线调整桥架。 二、焊渣清理干净再防腐处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	薛连民 2022.4.3
整改情况	已按要求整改 整改负责人：薛连民 日期 2022.4.3		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2022.04.3		

监理检查记录表

工程名称: 南通永丰铭自发自用项目

编号: SHHY-ZHJL-JLJZ-007

施工单位	宁波联兴能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	汇线套管, 并网柜、逆变器电缆头制作安装。		
存在问题	软管未按设计要求使用金属软管		
整改要求	要求对塑料管及复合管进行调换。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	薛延民 2022.04.04
整改情况	已联系设计 整改负责人: 薛延民 日期 2022.04.04		
复查意见	未整改, 已发通知单 复查人:  日期 2022.04.04		