


旁站监理记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 09 月 17 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 1 回路 1N17 至 1N17+1 塔基间电缆耐压试验	
旁站开始时间：2023 年 09 月 17 日 13 时 50 分	旁站结束时间：2023 年 09 月 17 日 16 时 50 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 2 人、试验人员 2 人。主要试验人员特种作业证合格有效； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线、围栏；环境空气相对湿度是否小于 80%，采取防尘、防潮措施。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 1X500，3 根。 6、试验电压 50KV，试验时间 300s. 无问题，正常。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2023 年 09 月 17 日

旁站监理记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—PZ—00

日期：2023 年 09 月 17 日 天气：多云	施工单位：中国电建集团湖北工程有限公司
旁站监理的部位或工序：集电线路 1 回路升压站 1 次舱 331 柜到 1N1 塔电缆耐压试验	
旁站开始时间：2023 年 09 月 17 日 14 时 45 分	旁站结束时间：2023 年 09 月 17 日 15 时 45 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、检查现场试验单位资质、施工作业指导书向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 2、检查电缆试验单位主要设备合格有效。 3、施工管理人员 2 人、试验人员 2 人。主要试验人员特种作业证合格有效； 4、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线、围栏；环境空气相对湿度是否小于 80%，采取防尘、防潮措施。 5、电缆型号：ZRC—YJV23 1X500，3 根。 6、试验电压 50KV，试验时间 300s. 无问题，正常。	
发现的问题： 无 处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	2023 年 09 月 17 日