



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目



编号：FSXMZ-ZHJL-JCJH-001

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.16	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、还未正式开工，为确保屋面安全，屋面采光带必须先进行安全准备工作。 二、采光带瓦警示线设置、警示语喷漆。		
存在问题	个别采光瓦漏喷，警示线未全部设置到位。		
整改要求	要求立即检查漏喷情况，并喷制到位，警示线补全。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.5.16
整改情况	整改负责人:  日期 2022.5.16		
复查意见	经检查,已按要求整改 复查人:  日期 2022.05.16		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目


编号：FSXMZ-ZHJL-JCJI-002

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.20	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、夹具安装。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求。		
存在问题	1、个别夹具固定未拧紧，有活动现象。		
整改要求	一、对夹具逐个检查，对有松弛的进行紧固到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.5.21
整改情况	整改负责人:  日期 2022.5.21		
复查意见	已按要求整改 复查人:  日期 2022.5.21		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目




编号：FSXMZ-ZHJL-JCJ1-003

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.23	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、夹具安装、走道桥架支架安装。 二、检查夹具、走道支架的位置排布符合设计要求。		
存在问题	部分警示线断裂，个别工人未戴安全帽。		
整改要求	一、要求采光带警示线缺失的重新补拉上警示线。 二、要求工人立戴上安全帽。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	吕红芳. 2022.5.23
整改情况	整改负责人：吕红芳 日期 2022.5.23		
复查意见	已及时整改 复查人：吕红芳 日期 2022.05.23		

监理检查记录表

工程名称: 佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目




编号: FSXMZ-ZHJL-JCJL-004

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.27	检查地点	车间周围及屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、夹具安装、材料吊装。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求, 安装牢固。 三、检查吊车吊带、钢绳无磨损毛刺, 保警示线没有安全距离。		
存在问题	吊车周围只有警示桩, 没有警示线拉置。		
整改要求	要求立即拉置警示线, 确保行人在安全范围。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.5.27
整改情况	整改负责人:  日期 2022.5.27		
复查意见	已及时整改 复查人:  日期 2022.5.27		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目




编号：FSXMZ-ZHJL-JCJL-005

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.05.30	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天走道桥架支架安装，接地沟开挖，材料吊装。 二、对屋面、地面施工巡视检查。		
存在问题	1、接地沟开挖未到位 80 公分要求。 2、所吊材料没有及时疏散。		
整改要求	一、接地网开挖必须符合规范要求。 二、材料吊至屋面后立即分散。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.5.31
整改情况	整改负责人:  日期 2022.5.31		
复查意见	已按要求整改 复查人:  日期 2022.5.31		

监 理 检 查 记 录 表

：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目




编号：FSXMZ-ZHJL-JCJL-006

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.03	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、材料吊装、散料，夹具组合、安装。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求，安装牢固。 三、检查吊车手续齐全，吊带、钢绳无磨损毛刺。		
存在问题	1、临时走道放置混乱，影响搬运人员行走。		
整改要求	一、要求先摆好走道再搬移材料。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.6.3.
整改情况	整改负责人：  日期 2022.6.3		
复查意见	已及时整改 复查人：  日期 2022.06.03		

监理检查记录表

佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目





编号: FSXMZ-ZHJL-JCJL-007

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.07	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	一、今天夹具组合、安装, 桥架吊装散运, 走道支架安装。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求, 安装牢固。 三、检查吊车手续齐全, 吊带、钢绳无磨损毛刺。		
存在问题	1、有多处警示线缺失。 2、废纸盒未及时清理被雨淋烂。		
整改要求	一、要求拉补警示线。 二、及时清理所有废纸垃圾。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.6.7
整改情况	整改负责人:  日期 2022.6.7		
复查意见	经检查符合要求 复查人:  日期 2022.06.07		

监理检查记录表

工程名称：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目


编号：FSXMZ-ZHJL-JCJL-008

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.10	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、桥架散运、走道支架安装，夹具安装，箱变基础砌筑、粉刷，安全标语张挂。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求，安装牢固。 三、检查箱变基础砌筑符合设计要求。		
存在问题	箱变墙体未进行二遍成型，不符合规范要求。		
整改要求	要求先刮操后粉光两遍成型。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.6.10.
整改情况	整改负责人:  日期 2022.6.10.		
复查意见	经检查已整改合格 复查人:  日期 2022.06.10		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目


编号：FSXMZ-ZHJL-JCJL-009

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.13	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、角铁切割钻孔、走道支架安装，夹具安装，箱变基础砌筑。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求，安装牢固。 三、检查箱变基础砌筑符合设计要求。		
存在问题	角铁切割后未及时防锈处理。		
整改要求	要求已生锈的除锈处理再刷油漆，刚切割的立即防锈处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	卢红芳. 2022.6.13 
整改情况	整改负责人：  日期 2022.6.13.		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 2022.06.13		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：佛山新明珠一期 12MWP 屋顶分布式光伏电站项目

编号：FSXMZ-ZHJL-JCJL-010

施工单位	中国电建集团海南电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.06.17	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、角铁切割钻孔、走道桥架安装，夹具安装，箱变基础砌筑。 二、检查夹具的位置排布符合设计要求，安装牢固。		
存在问题	桥架切割铁粉要专人及时清理。		
整改要求	要求派专人及时清理切割的铁粉，否则阴雨天气马上生锈。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	李红芳. 2022.6.17
整改情况	整改负责人：李红芳 日期 2022.6.17		
复查意见	经检查已派专人清理 复查人：李红芳 日期 2022.6.17		