

监理检查记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.6.15	检查地点	送电线路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查123#铁塔基础钢筋安装质量情况		
存在问题	1. 基础柱设计保护层65.50mm, 现场安装的保护层只有30mm. 2. 基础一层承台面设计保护层50mm, 现场安装的保护层为80mm.		
整改要求	要求按设计保护层厚度整改。		
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	赵晓辉. 2023.6.15
整改情况	① 基础柱保护层已按要求调整为65mm ② 基础一层承台台面保护层已按要求调整为50mm. 整改负责人: 赵晓辉 日期 2023.6.15		
复查意见	整改符合要求. 复查人: 邵武 日期 2023.6.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。