

监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-JCJL-

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 6. 26	检查地点	送变电路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查119#铁塔基础土方回填		
存在问题	1. 基坑底的垃圾杂物未清理。 2. 填筑土料未均匀对称回填。		
整改要求	1. 要求坑底的垃圾杂物清理干净后再回填。 2. 回填的侧压力要求对称均匀。		
检查人	邵武	施工项目部 签收人/日期	赵光平 2023. 6. 26
整改情况	① 基坑底垃圾杂物已清理。 ② 填筑土料已均匀对称回填。 整改负责人 赵光平 日期 2023. 6. 26		
复查意见	整改符合要求 复查人：邵武 日期 2023. 6. 26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。