

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-JCJL-01

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.07.10	检查地点	庙西村光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查桩基施工质量		
存在问题	1、有管桩垂直度、桩顶标高不符合规范要求。		
整改要求	管桩垂直度、标高必须符合设计及规范要求。以上问题施工单位立即整改好，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：[Signature] 浙江华东工程建设管理有限公司：史天亮	施工项目部 签收人/日期 [Signature] 2022.7.10	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：史天亮 日期：2022.7.11		
复查意见	符合要求 复查人：[Signature] 日期：2022.7.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

