

管桩监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-ZHJL1-GZ-002

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
进场时间	2022.06.25	检查地点	庙西村光伏区
生产厂家	建华建材（烟台）有限公司	到货数量	200 根
规格型号	300*70mm 桩长 6 米	抽检数量	40 根

序号	检验项目	质量标准	检验方法	是否符合要求	
1	粘皮和麻面	局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面积的 0.5%，每处粘皮和麻面深度不得大于 5mm。	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
2	局部磕损	局部磕损深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm ²	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
3	内外表皮露筋	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐	
4	外观	表面裂缝	不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。	观察	是 ☒ 否 ☐
5		桩端面平整度	管桩端面混凝土和预应力钢筋锚头不得高出端板平面	观察	是 ☒ 否 ☐
6		断筋、脱头	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐
7		内表面塌落	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐
8	长度 L	允许偏差 mm ±0.5%L	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
9	端部倾斜	允许偏差 mm ≤0.5%D	角尺测量	是 ☒ 否 ☐	
10	外径 D (300~700mm)	允许偏差 mm +5, -2	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
11	壁厚 t	允许偏差 mm +20, 0	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
12	保护层厚度	允许偏差 mm +5, 0	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
13	桩身弯曲度 L≤15m	允许偏差 mm ≤L/1000	沿桩长拉线量	是 ☒ 否 ☐	
14	端板	外径 0, -1 mm 内径 0, -2 mm	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
检查意见		经抽检符合要求，可以进场使用。			
检查人		 2022年6月25日			

