

管桩监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-ZHJL1-GZ-003

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
进场时间	2022.06.30		检查地点	庙西村光伏区	
生产厂家	建华建材（烟台）有限公司		到货数量	桩长 6 米 180 根，桩长 7 米 20 根	
规格型号	300*70mm		使用部位	庙西村光伏区	
序号	检验项目	质量标准	检验方法	是否符合要求	
1	出厂合格证	齐全		是 ☒ 否 ☐	
2	粘皮和麻面	局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面积的 0.5%，每处粘皮和麻面深度不得大于 5mm。	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
3	局部磕损	局部磕损深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm²	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
4	内外表皮露筋	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐	
5	外观 表面裂缝	不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。	观察	是 ☒ 否 ☐	
6	桩端面平整度	管桩端面混凝土和预应力钢筋锚头不得高出端板平面	观察	是 ☒ 否 ☐	
7	断筋、脱头	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐	
8	内表面塌落	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐	
9	长度 L	允许偏差 mm ±0.5%L	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
10	端部倾斜	允许偏差 mm ≤0.5%D	角尺测量	是 ☒ 否 ☐	
11	外径 D (300~700mm)	允许偏差 mm +5, -2	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
12	壁厚 t	允许偏差 mm +20, 0	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
13	保护层厚度	允许偏差 mm +5, 0	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
14	桩身弯曲度 L≤15m	允许偏差 mm ≤1/1000	沿桩长拉线量	是 ☒ 否 ☐	
15	端板	外径 0, -1 mm 内径 0, -2 mm	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐	
检查意见		经检查符合要求，可以进场使用。			
检查人		 2022年 6月 30日			



扫描全能王 创建