

# 管桩监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-ZHJL1-GZ-004

|      |                       |                                                                                                      |        |                                                                  |  |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--|
| 施工单位 | 浙江华东工程建设管理有限公司        |                                                                                                      | 监理单位   | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                   |  |
| 进场时间 | 2022.07.04            |                                                                                                      | 检查地点   | 升压站西面场地                                                          |  |
| 生产厂家 | 建华建材（烟台）有限公司          |                                                                                                      | 到货数量   | 桩长 6 米 135 根                                                     |  |
| 规格型号 | 300*70mm              |                                                                                                      | 使用部位   | 梁家村光伏区                                                           |  |
| 序号   | 检验项目                  | 质量标准                                                                                                 | 检验方法   | 是否符合要求                                                           |  |
| 1    | 出厂合格证                 | 齐全                                                                                                   |        | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 2    | 粘皮和麻面                 | 局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面积的 0.5%，每处粘皮和麻面深度不得大于 5mm。                                                       | 钢尺测量   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 3    | 局部磕损                  | 局部磕损深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm²                                                                      | 钢尺测量   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 4    | 内外表皮露筋                | 不允许                                                                                                  | 观察     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 5    | 外观                    | 不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。                                                                  | 观察     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 6    | 桩端面平整度                | 管桩端面混凝土和预应力钢筋锻头不得高出端板平面                                                                              | 观察     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 7    | 断筋、脱头                 | 不允许                                                                                                  | 观察     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 8    | 内表面塌落                 | 不允许                                                                                                  | 观察     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 9    | 长度 L                  | 允许偏差 mm $\pm 0.5\%L$                                                                                 | 钢尺测量   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 10   | 端部倾斜                  | 允许偏差 mm $\leq 0.5\%D$                                                                                | 角尺测量   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 11   | 外径 D<br>(300~700mm)   | 允许偏差 mm $+5, -2$                                                                                     | 钢尺测量   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 12   | 壁厚 t                  | 允许偏差 mm $+20, 0$                                                                                     | 钢尺测量   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 13   | 保护层厚度                 | 允许偏差 mm $+5, 0$                                                                                      | 钢尺测量   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 14   | 桩身弯曲度<br>$L \leq 15m$ | 允许偏差 mm $\leq L/1000$                                                                                | 沿桩长拉线量 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 15   | 端板                    | 外径 0, -1 mm 内径 0, -2 mm                                                                              | 钢尺测量   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 检查意见 |                       | 符合要求，允许进场使用                                                                                          |        |                                                                  |  |
| 检查人  |                       | <br>2022年 7 月 4 日 |        |                                                                  |  |



扫描全能王 创建