

管桩监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-ZHJLI-GZ-009

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
进场时间	2022.07.22	检查地点	升压站西面场地	
生产厂家	建华建材（烟台）有限公司	到货数量	桩长 6 米 144 根	
规格型号	300*70mm	使用部位	梁家村光伏区	
序号	检验项目	质量标准	检验方法	是否符合要求
1	出厂合格证	齐全		是 ☒ 否 ☐
2	粘皮和麻面	局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面积的 0.5%，每处粘皮和麻面深度不得大于 5mm。	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐
3	局部磕损	局部磕损深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm ²	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐
4	内外表皮露筋	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐
5	表面裂缝	不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。	观察	是 ☒ 否 ☐
6	桩端面平整度	管桩端面混凝土和预应力钢筋锻头不得高出端板平面	观察	是 ☒ 否 ☐
7	断筋、脱头	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐
8	内表面塌落	不允许	观察	是 ☒ 否 ☐
9	长度 L	允许偏差 mm $\pm 0.5\%L$	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐
10	端部倾斜	允许偏差 mm $\leq 0.5\%D$	角尺测量	是 ☒ 否 ☐
11	外径 D (300~700mm)	允许偏差 mm +5, -2	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐
12	壁厚 t	允许偏差 mm +20, 0	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐
13	保护层厚度	允许偏差 mm +5, 0	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐
14	桩身弯曲度 $L \leq 15m$	允许偏差 mm $\leq 1/1000$	沿桩长拉线量	是 ☒ 否 ☐
15	端板	外径 0, -1 mm 内径 0, -2 mm	钢尺测量	是 ☒ 否 ☐
检查意见		符合要求，允许进场使用。		
检查人		 2022 年 7 月 22 日		



扫描全能王 创建