

管桩监理检查记录表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：HDZQ-ZHJL1-GZ-012

施工单位	浙江华东工程建设管理有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
进场时间	2022.08.02	检查地点	升压站西面场地
生产厂家	建华建材（烟台）有限公司	到货数量	桩长 6 米 210 根
规格型号	300*70mm	使用部位	大吴家村光伏区

序号	检验项目	质量标准	检验方法	是否符合要求	
1	出厂合格证	齐全		是□ 否□	
2	外观	粘皮和麻面	局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外面积的 0.5%，每处粘皮和麻面深度不得大于 5mm。	钢尺测量	是□ 否□
3		局部磕损	局部磕损深度不应大于 5mm，每处面积不得大于 5000mm ²	钢尺测量	是□ 否□
4		内外表皮露筋	不允许	观察	是□ 否□
5		表面裂缝	不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。	观察	是□ 否□
6		桩端面平整度	管桩端面混凝土和预应力钢筋锻头不得高出端板平面	观察	是□ 否□
7		断筋、脱头	不允许	观察	是□ 否□
8	内表面塌落	不允许	观察	是□ 否□	
9	长度 L	允许偏差 mm ±0.5%L	钢尺测量	是□ 否□	
10	端部倾斜	允许偏差 mm ≤0.5%D	角尺测量	是□ 否□	
11	外径 D (300~700mm)	允许偏差 mm +5, -2	钢尺测量	是□ 否□	
12	壁厚 t	允许偏差 mm +20, 0	钢尺测量	是□ 否□	
13	保护层厚度	允许偏差 mm +5, 0	钢尺测量	是□ 否□	
14	桩身弯曲度 L≤15m	允许偏差 mm ≤L/1000	沿桩长拉线量	是□ 否□	
15	端板	外径 0, -1 mm 内径 0, -2 mm	钢尺测量	是□ 否□	
检查意见		检查合格，同意进场使用。			
检查人		张有松 2022 年 8 月 2 日			

