

项目监理检查记录表

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-203

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.24	检查地点	项目屋顶现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	车棚右侧定位放线完毕, 基础开挖已完工		
存在问题	现有6个基础, 长度和深度不符图纸要求		
监理措施	要求立即改正。		
检查人	李永志	施工项目部 签收人/日期	李永志 2022.08.24
整改情况	现场开挖后发现基坑内存在下水管, 化粪池不同分布 于开挖工作面, 根据现场情况对基坑加宽和增加混凝土 质量 整改负责人: 李永志 日期 2022.08.26		
复查意见	和业主及设计沟通 复查人: 李永志 日期 8.26		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建