

项目监理检查记录表

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目
编号: ZHJL-004

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.08.31	检查地点	项目车棚现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	西侧车棚基础定位放线, 垫层浇筑完毕 承台浇筑完毕, 立柱模板支护完毕		
存在问题	承台浇筑与立柱浇筑间隔时间太长, 承台与立柱不是整体浇筑		
监理措施	要求规范要求整改		
检查人	李江	施工项目部 签收人/日期	李江 2022.08.31
整改情况	已与设计沟通, 现现场需分层浇筑完全满足设计要求 确保基础整体质量, 整改负责人: 李江 日期 2022.09.0		
复查意见	复查人: 日期		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建