

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20221101

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 01 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和电缆沟处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区 A 区高压电缆沟、电缆井开挖、垫层浇筑、排管施工进行巡视检查； 2、在园区内 9#、16#楼栋屋顶，对已安装完成的支架、组件进行巡视检查； 3、在园区内 31#、26#、30#、25#、20#楼栋屋顶，对正在安装直流桥架进行巡视检查； 4、检查屋顶支架、组件、桥架安装和电缆沟、电缆井开挖深度是否符合设计要求； 5、施工人员 20 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区 9#、16#屋顶已安装完成的支架、组件的情况进行查看，现场安装情况较好。 2、在对园区 31#和 26#楼顶屋面桥架安装的情况进行查看，发现施工人员在穿线管与桥架连接时桥架破口处毛刺处理不及时易划破线缆外皮。 3、在对园区高压电缆沟、电缆井开挖的情况进行查看，发现施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	1、督促施工人员对桥架破口处毛刺处理好后进行线缆敷设并在桥架转角处增加保护皮垫。 2、督促施工人员佩戴安全帽。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2022.11.1
整改情况	已整改 整改负责人：徐银杭 日期：2022.11.1		
复查意见	经复查，已整改完成 复查人：刘晨瑞 日期：2022.11.2		