

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编 号： ZHJL-ZNZDCYY-JCJL-20230108

施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 01 月 08 日	检查地点	杭湾智能终端产业园区二期内各施工屋顶和箱变
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内对 9#、14#、15#、2#、30#、33#、1#楼低压电缆下引敷设至箱变情况进行巡视检查； 2、在园区对 D 区箱变低压电缆头制作、26#、25#、9#、1#、2#、11#、16#楼逆变器低压电缆头制作、安装、接地端子箱安装进行巡视检查； 3、检查低压电缆敷设、箱变低压电缆头、逆变器低压电缆头制作、安装、接地端子箱安装制作是否符合设计要求； 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、对园区内对 9#、14#、15#、2#、30#、33#、1#楼低压电缆下引敷设至箱变情况进行查看，发现施工人员安全帽佩戴不规范(没有把安全帽扣带戴在下颚处)。 2、工人在敷设电缆时，电缆终端裸露部分没有进行防水渗透包裹保护。 3、在园区对 D 区箱变低压电缆头制作、26#、25#、9#、1#、2#、11#、16#楼逆变器低压电缆头制作、安装、接地端子箱安装情况进行查看，现场施工较好。		
整改要求	1、督促施工人员正确佩戴安全帽。 2、督促施工人员对电缆采取妥善保护措施后进行敷设拖拽。		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	徐银杭 2023.01.08
整改情况	已整改 整改负责人: 徐银杭 日期: 2023.01.08		
复查意见	经复查,已整改完成 复查人: 刘晨瑞 日期: 2023.01.09		